



STADT ZWICKAU

Oberbürgermeisterin

Stadtverwaltung Zwickau · Postfach 20 09 33 · 08009 Zwickau

Herrn Stadtrat
Tristan Drechsel

Es schreibt Ihnen: Dr. Pia Findeiß
Sitz: Hauptmarkt 1
Telefon: 0375 831800
Telefax: 0375 831818
Email: buerodesob@zwickau.de*

Ihre Nachricht vom :
Geschäftszeichen: AF/175/2020
(bitte bei Antwort angeben)

Zwickau, 09.10.2020

StR Drechsel teilt mit, dass es im gestrigen Bau- und Verkehrsausschuss eine Frage zum Gewandhaus gegeben habe. Dazu habe er folgende Nachfragen:

*Wird es durch den Verzug der Wiedereröffnung Mehrkosten geben?
Was sind die genauen Gründe für den Verzug?
Wer ist dafür verantwortlich?*

Sehr geehrter Herr Stadtrat Drechsel,

Ihre Anfrage aus der Sitzung des Finanzausschusses am 08.09.2020 möchte ich nachfolgend beantworten.

Vorab möchte ich um Verständnis für die längere Bearbeitungszeit bitten. Begründet ist dies damit, dass die aktuellen Ergebnisse der turnusmässigen Bauherrenberatung am heutigen Tag mit in die Beantwortung einfließen sollten.

Im Rahmen der 14-tägigen Beratungen (immer freitags 10 Uhr) mit der Bürgermeisterin Bauen, dem Amtsleiter des Liegenschafts- und Hochbauamt, dem Planer sowie der Leitung des Theaters ist das Thema Kosten ein Schwerpunkt. Der aktuelle Abrechnungsstand in Höhe von rund 15.142.000 EUR zum Stichtag 30.09.2020 liegt im Kostenrahmen des Vorhabenbeschlusses von 19.500.000 EUR.

In den abgerechneten Leistungen enthalten sind die wesentlichen, bereits abgeschlossenen und abgenommenen Arbeiten der Gewerke Dachdecker, Zimmerer, Bühnentechnik u.a. Es handelt sich hierbei um große Positionen für das Gesamtprojekt.

Wie ersichtlich sind die Gerüste am Gewandhaus weitestgehend zurückgebaut. Die Gebäudehülle mit Fenstern und Fassade ist bis auf Restleistungen abgeschlossen.

Bis Ende Oktober wird der gesamte Backstage - Bereich und der Theatersaal fertiggestellt. Der Einbau des Gestühls sowie der Bühnenbeleuchtung erfolgt ab dem 26.10.2020.

Somit kann zum Monatsende der Einzug des Theaters in die Bereiche Garderobe und Maske beginnen.

Stadtverwaltung Zwickau · Hauptmarkt 1 · 08056 Zwickau · Telefon: 0375 83-0 · Fax: 0375 83-8383 · www.zwickau.de*

Sparkasse Zwickau:	IBAN: DE86 8705 5000 2244 0039 76	BIC: WELADED1ZWI
Hypovereinsbank:	IBAN: DE87 8702 0088 0009 2000 02	BIC: HYVEDEMM441
Commerzbank:	IBAN: DE72 8704 0000 0255 6355 00	BIC: COBADEFFXXX

Gläubiger Identifikationsnummer: DE81ZZZ00000013255

* Der Zugang für elektronisch signierte und für verschlüsselte elektronische Dokumente ist nur unter bestimmten Voraussetzungen eröffnet. Geltende Regelungen, Informationen und Erläuterungen finden Sie auf unserer Homepage www.zwickau.de/esignatur.

11.07.-31.12.2020

Boom.
Audi-Bau Zwickau
www.boom-sachsen.de

Wie bereits informiert wurde, musste die Stadtverwaltung in der ersten Jahreshälfte den ursprünglich geplanten Termin am 03.10.2020 absagen. Ursache war, dass die Ausschreibung des Gestühls für den Besuchersaal aufgehoben werden und neu erfolgen musste. Ebenfalls hatten wir dazu unterrichtet, dass das Gestühl im September und Oktober 2020 beim Auftragnehmer gefertigt und bis November 2020 im Gewandhaus montiert werden wird.

In Abstimmung zwischen der Stadtverwaltung und der Theater Plauen-Zwickau gGmbH ist nun der 27.12.2020 für die feierliche Übergabe des Gewandhauses geplant.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Pia Findeiß